



擴堂工程最新進展匯報及工作展望

黃炳雄長走



今年一月，地基工程開展。由鑽探確定石層深度，再開機鑽孔、放工字樁，灌漿，到最後試樁。41支工字樁及約3,800米的鐵板樁（作地庫開挖支撐之用）於六月順利完工。上蓋工程亦隨即在七月展開。



整個地庫地基連約1.2米深的「大花籃」（工字樁混凝土樁頭）於11月29日晚完工，當日混凝土不斷由早上7:30開始至晚上約8時泵入地庫。



成了！多謝一班辛勤的工人！




我們下一個目標，是於二〇一五年一月興建首層樓板，預期五月結構平頂！在此，與大家分享新堂的內部設計。



禮堂原設計

裝飾設計：原來十字架可以有這麼豐富多變的演譯！



最後新堂的
十字架設計如何？
請大家拭目以待。

內部裝修



首層大堂入口初步構思



樓上禮堂初步構思

第一步邁前固然重要，第二步邁向那一方向可能比第一步更重要。
物動星移，繁星編織弧形的天空，人觀看造物主指頭所造的寧靜星空，只能無言驚嘆。
在星空之下，我們只不過凡塵，但我們深知上帝住在穹蒼之中，坐著為王。

求上帝帥領九龍堂前路！

感激上帝容讓我們與祂同工，一起成就的一個美麗故事！✝️

編按：更多擴堂工程進展和幕後花絮，請緊貼擴堂專頁：<https://www.facebook.com/churchexpansion>



擴堂籌款宣傳板之製作後感

籌款宣傳小組



當舊教堂已經拆卸，上蓋工程展開之際，看到《禮賢週報》上刊印著：「擴堂實收奉獻只達整體預算的62%，僅夠應付預算開支至2015年8月，請為擴堂事工進展順利恆切禱告」。腦袋頓時浮現曾在冬季堂議會和《芥種》看過的擴堂籌款圖畫——一個空白一半、有待完成的教堂影像。然而，當想到空白的部份能按著擴堂籌款的需要漸漸填滿，見證主的供給，卻是件令人興奮的事情！

這個構思經籌款宣傳小組的數次討論，大家都覺得用砌圖的方式反映擴堂籌款進度最適合不過。意念簡單易明，然而，製作卻遇上不少技術性的問題。問過幾間公司，都說從沒製作過砌圖宣傳板！終於找到一家有那麼小巧的切刀，卻未能製作承托支架和掛鉤；另一家則沒有適用的切刀，卻願意承接製作支架和掛鉤。最後，決定由兩間公司分別生產不同部份。

雖然開始時處處碰壁，感謝主，終於能順利完成。製作一件簡單的宣傳板也得付上功夫，重大的擴堂工程所需付出的心力實在難以想像，非常感謝擴堂籌委會和技術小組為重建獻上的心血和努力，主必記念。

寄望這幅擴堂籌款進度砌圖能提醒我們時刻記念教會的擴堂事工，挑旺我們愛主的心，繼續為天父的供應禱告，同心為擴堂出力，誠如尊敬的高偉強長老生前所言，要捐獻到「肉痛」。

願主悅納我們所獻上的！✝

